

OBJEKT	Kita Hebbelstraße	Anlage Nr.	2
PROJEKT	Temporäre Modulanlage für 2 U3-Gruppen		
PROJEKTNR.:	K.1918.02127		

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen	42.000	
	öffentliche Erschließung	42.000	
300	Bauwerk - Baukonstruktion	102.000	
	Baugrube	11.000	
	Gründung	26.000	
	Aussenwände	54.000	
	Baukonstruktive Einbauten	4.000	
	Sonstige Einbauten	7.000	
400	Bauwerk - Technische Anlagen	36.000	
	Abwasser, Wasser, Gas	28.000	
	Starkstrom	8.000	
500	Außenanlagen	533.000	
	Geländefläche	104.000	
	Befestigte Fläche	143.000	
	Baukonstruktive Aussenanlagen	24.000	
	Abwasseranlagen	6.000	
	Gasanlagen	20.000	
	Starkstromanlagen	7.000	
	allgemeine Einbauten	10.000	
	Besondere Einbauten	39.000	
	Pflanz- und Saatflächen	32.000	
	Sonstige Außenanlagen	148.000	
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	192.000	
	Architekten- und Ingenieurlösungen	188.000	
	Gutachten und Beratung	4.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		905.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 905.000 = 135.750		135.000	
Gesamtsumme		1.040.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauparkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.