

Laufende und seit September 2008 abgeschlossene Baumaßnahmen an Gebäuden des FB Gebäudemanagement

STB	Projekt	Fortschritt	Fertigstellung	abger. Kosten
01	VwG Trammpfad 2, Neues Rathaus, Neubau Kuppelaufzug	Bau fertig gestellt	27.04.2008	744.437
	GY Sophienschule, Aula, Sicherheitsmaßnahmen in Versammlungsstätten	Bau über 95 % fertig	30.09.2009	
	Feuerwache 1, Sanierung Eit nach BGV A3 Prüfung	Ausführungsplanung	31.12.2009	
	GS Goetheplatz, Erweiterung des vorhandenen Hortes um eine weitere Gruppe	Bau über 95 % fertig	31.03.2009	
	VwG Trammpfad, Neues Rathaus, Sanierung Kuppeldach	Vergabe läuft	31.05.2009	
	VwG Trammpfad, Neues Rathaus, Sanierung Balkon Südfassade	Vergabe läuft	31.05.2009	
	VwG Rudolf-Hillebrecht-Platz, Sanierung Büroräume und Flure	Vorplanung	31.03.2009	
	VwG Trammpfad, Neues Rathaus, Konzept zur energetischen Sanierung	Bau über 50% fertig	28.02.2009	
	GS Goetheplatz, Teilsanierung Sporthalle	Erstellung Leistungsverzeichnis	30.10.2009	
02	RS Geschwister-Scholl-Schule, Deckenkonstruktion auf Statik u Brandschutz prüfen	Bau fertig gestellt	01.09.2008	174.763
	IGS List, Gesamtsanierung (ÖPP)	Entwurfsplanung fertig	30.04.2012	
	GY Leibnizschule, Gesamtsanierung (ÖPP)	Entwurfsplanung fertig	30.04.2012	
	GY Leibnizschule, Spielhalle, Sanierungsprogramm 2008 ff	Bau über 50% fertig	01.05.2009	
	GS Brüder-Grimm-Schule, Sanierungsprogramm 2008 ff	Vergabe läuft	31.12.2010	
	GY Ricarda-Huch-Schule, Sanierungsprogramm 2008 ff	Ausführungsplanung	Sommer 2012	
03	GS Fridtjof-Nansen-Schule, Sanierungsprogramm 2008 ff	Drucksache im Verfahren	Sommer 2011	
	Kita Tegelweg, Sanierungsprogramm 2008 ff	Bau bis zu 50% fertig	30.10.2009	
	GS Grimsehlweg, Einrichtung einer zusätzlichen Hortgruppe	Bau über 95 % fertig	31.10.2008	
	GS Hoffmann-von-Fallerleben, Sanierung Schultoiletten	Vorplanung	31.08.2009	
04	GS Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule, Sanierung Fassade und Dach	Bau über 95 % fertig	30.06.2009	202.559
	GS Groß-Buchholzer-Kirchweg, NG 2007	Erstellung Leistungsverzeichnis	31.12.2010	
	Kita Ahldener Straße, Sanierung Dach und Stützen	Bau über 50% fertig	15.03.2009	
	Kita Buchnerstraße, Sanierung Dach, Stützen und Sanitär	Bau über 50% fertig	15.03.2009	
	GY Schillerschule, Neubau Pavillon, Sanierungsprogramm 2008 ff	Vorplanung	31.08.2010	
	Feuerwache 5, Sanierung Dach und Towerabriss	Bau fertig gestellt	31.12.2008	
	Jugendzentrum Buchholz, Sanierung und Umbau zum Jugendsportzentrum	Vorplanung	31.10.2010	
	GS Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule, Neueinrichtung einer Hortgruppe	Bau über 95 % fertig	31.03.2009	
	Kita Buchnerstraße, Sanierung Heizzentrale	Entwurfsplanung in Arbeit	01.12.2009	
Kita Ahldener Straße, Sanierung Heizzentrale	Entwurfsplanung in Arbeit	01.12.2009		
05	GS Pestalozzischule I/GS Kardinal-Galen-Schule, NG 2007	Bau über 50% fertig	30.09.2009	
	SZ Misburg (Sporthalle), Sanierung	Drucksache im Verfahren	31.12.2010	
06	Kita Neunkirchener Platz, NG 2007	Bau über 50% fertig	30.06.2009	
	GS Wasserkampstraße, Sanierungsprogramm 2008 ff (mit Fassade)	Erstellung Leistungsverzeichnis	31.08.2010	
	GS An der Feldbuschwende, Sporthalle, Fensterantriebe	Bau bis zu 50% fertig	30.06.2009	
07	Haus der Jugend, Verlagerung der Musikschule in das Haus der Jugend	Bau fertig gestellt	01.09.2008	3.342.741
	GY Bismarckschule, Gesamtsanierung (PPP)	Drucksache im Verfahren	28.02.2011	
	Kita Plathnerstraße, NG 2007	Bau bis zu 50% fertig	31.12.2009	
	GY Elsa-Brändström-Schule, Sanierungsprogramm 2008 ff	Vergabe läuft	31.10.2010	
	Stadtbibliothek, Sanierung/ Erneuerung von 3 Aufzügen	Bau bis zu 50% fertig	31.03.2009	
	GY Tellkampfschule, Umbaumaßnahmen zur Aufnahme der 5. und 6. Jahrgänge	Bau fertig gestellt	31.08.2008	
08	Kita Wiehbergstraße 40/41, Sanierungsprogramm 2008 ff	Bau bis zu 50% fertig	31.12.2009	96.636
	GS Beuthener Str., Sanierung Fenster und Fassade	Bau fertig gestellt	30.01.2009	
	IGS Kronsberg-Spittastraße, Entsorgung Kieselrot	Vergabe läuft	31.07.2009	
09	IGS Mühlenberg, alternativ finanzierte Gesamtsanierung (ÖPP)	Verhandlungen mit GBH laufen	31.12.2012	992.808
	GS Stammestraße, NG 2007 (Teilsanierung)	Vergabe n. Auftragserr. läuft	31.03.2009	
	Kita Canarisweg 2, NG 2007	Bau fertig gestellt	31.12.2008	
	HS Peter-Ustinov-Schule, Sanierungsprogramm 2008 ff (TS Sporthalle/Altbau)	Bau bis zu 50% fertig	31.12.2009	
	Kita Bonhoefferstraße, Sanierungsprogramm 2008 ff	Drucksache beschlossen	31.12.2009	
	Freizeitheim Ricklingen, Umlegung Bücherei, Einrichtung behinderteng. WC	Bau fertig gestellt	31.12.2008	
	GS Wettbergen, Sanierung Flachdach, Fenster, Boden, Fassade	Bau bis zu 50% fertig	31.08.2009	
	Freizeitheim Ricklingen, Erneuerung Beleuchtung (Fritz-Haake-Saal)	Vergabe läuft	30.09.2009	
10	IGS Linden (Sporthallen), Sanierungsprogramm 2008 ff	Vergabe läuft	31.12.2009	46.454
	Kita Ricklinger Str. (ehem. Stadionbrücke), Sanierungsprogramm 2008 ff, Ersatzbau	Bau bis zu 50% fertig	31.06.2009	
	GY Humboldtschule, Sanierungsprogramm 2008 ff (Teilsanierung)	Ausführungsplanung	31.08.2010	
	Kita Ratswiese (Günter-Randt-Haus), Sanierung Flachdächer, Fenster, Bodenbeläge	Ausführungsplanung	30.11.2009	
	Kita Nieschlagstraße, Erweiterung Hortgruppenraum	Bau fertig gestellt	31.08.2008	
	GY Humboldtschule, Verlagerung Bolz- und Parkplatz wegen Kita Neubau Siloah	Bau über 50% fertig	31.03.2009	
11	Kita Brüder-Grimm-Weg, Sanierung Heizung und Sanitärbereiche/TAG	Bau fertig gestellt	31.12.2008	190.892
	GS In der Steinbreite, Neubau (PPP)	Bau bis zu 50% fertig	30.07.2009	
	GS Friedrich-Ebert-Schule, Sanierung Fassade und Fenster	Bau über 95 % fertig	31.03.2009	
	RS Ahlem, Außenstelle Tegmeyerallee, Erweiterungsbau Schulstrukturreform Phase 2	Drucksache in Arbeit	30.09.2008	
	Begegnungsstätte Ahlem, Einrichtung barrierefreier Zugang	Vorplanung	28.02.2009	

STB	Projekt	Fortschritt	Fertigstellung	abger. Kosten
12	Feuerwache 2, Sanierung Feuerwache / Neubau Rettungsdienstkompetenzzentrum	Bau bis zu 50% fertig	30.06.2010	
	Feuerwache 2, Sanierung Küche im 1.OG	Bau über 95 % fertig	30.06.2009	
	HS Anne-Frank-Schule/RS Emil-Berliner-Schule (SZ Stöcken), Ges.sanierung (PPP)	Entwurfsplanung in Arbeit	Winter 2011	
	GS Wendlandstraße Sporthalle, Innen- und Hüllensanierung	Drucksache im Verfahren	31.12.2010	
	GS Am Stöckener Bach, Sanierungsprogramm 2008 ff (Altbau)	Ausführungsplanung	Sommer 2011	
	GS Am Stöckener Bach, Sanierung Sporthalle	Bau über 50% fertig	30.01.2009	
	Feuerwache 2, Erneuerung Notstromaggregat	Erstellung Leistungsverzeichnis	30.06.2009	
	GS Wendlandstraße, Sanierung Verteiler, WWB und MSR	Bau über 95 % fertig	31.01.2009	
	GY Goetheschule, Barrierefreie Erschließung im EG	Bau fertig gestellt	30.11.2008	46.402
	GS Wendlandstraße, Sanierung Flachdach	Bau über 50% fertig	28.02.2009	
GS Wendlandstr., Sanierung Schultoiletten	Grundlagenermittlung	31.08.2009		
13	GS Vinnhorst, NG 2005	Bau über 95 % fertig	31.12.2009	
	GY Lutherschule, NG 2007 (Dachsanierung)	Bau über 95 % fertig	30.04.2009	
	Gebäude Voltmerstr.36/ Kulturtreff Hainholz, Sanierung/Umbau Hauptgebäude	Vergabe läuft	31.12.2009	
	GY Lutherschule, Sanierungsprogramm 2008 ff	Entwurfsplanung in Arbeit	Ende 2011	

Laufende und seit September 2008 abgeschlossene Baumaßnahmen an Gebäuden, die sich im Eigentum anderer Fachbereiche und Eigenbetriebe befinden und vom FB Gebäudemanagement betreut werden

STB	Projekt	Fortschritt	Fertigstellung	abger. Kosten
01	Kestner Museum, Sanierung Fassade	Bau fertig gestellt	24.09.2008	358.802
	Stadionbad - Stahlstützen, Fliesen, Kassenhäuschen, Zeitmeßanlage	Bau fertig gestellt	30.09.2008	317.072
	Kestner Museum, Bodenbelag 4. BA	Bau über 50% fertig	30.06.2009	
	HCC, Sanierung Aufzugsanlagen	Bau über 50% fertig	30.06.2009	
	902 Denkmäler/Gedenksteine, Sanierung Bogenschütze	Bau fertig gestellt	30.09.2008	17.612
	Stadtpark, Erneuerung der Fontänenregelung	Bau fertig gestellt	31.12.2008	
	Kestnermuseum, Umbau Münzkabinett und Museumspädagogischer Raum	Grundlagenermittlung	31.08.2009	
	HCC, Projektleitung Sanierung Vordach Kuppelsaal 2. BA	Bau fertig gestellt	26.08.2008	179.671
	Theater am Aegi, Fassadenarbeiten	Entwurfsplanung in Arbeit	30.09.2009	
	Historisches Museum, Umnutzung Hausmeisterwohnung in Büroraum	Drucksache beschlossen	30.04.2009	
	Pavillon am Raschplatz, Vorbereitende Maßnahmen f.d. Sanierung	Drucksache beschlossen	31.12.2009	
	Altes Magazin, Kestnerstr. 18, Gesamtsanierung	Vorplanung	15.12.2008	
	Königsworther Straße, Sanierung Sitzrondell entsprechend vorl. Gutachten	Bau über 50% fertig	30.04.2009	
	Stadionbad, Sanierung der Heizung	Entwurfsplanung in Arbeit	01.11.2009	
	02	Lister Bad, Solaranlage - Concerto Vmh 2006	Bau fertig gestellt	31.10.2007
Lister Bad, Sanierung Kinderplanschbecken		Vergabe läuft	30.11.2009	
04	902 Nord-Ost-Bad, Dachsanierung	Vergabe läuft	30.11.2009	
07	Skulpturenhof, Sanierung	Entwurfsplanung in Arbeit	31.12.2009	
	Sprengelmuseum, Klimaanlage	Bau über 50% fertig	30.06.2009	
	Friedhof Engesohde, A. Döhr. Str., Sani. Friedhofsmauer	Bau über 50% fertig	30.11.2009	
	902 Sprengel Museum, Sanierung Verteilung 08	Entwurfsplanung in Arbeit	30.06.2009	
	902 Sprengel Museum, Anstriche/Bodenbeläge (Untere Sammlung)	Bau über 50% fertig	30.06.2009	
	902 Sprengel Museum, Sanierung Elt und Beleuchtung	Ausführungsplanung	30.06.2009	
	902 Sprengel Museum 2.BA, Spritzkabine Tischlerei (Planung)	Vorplanung	30.08.2009	
	902 Sprengel Museum 2.BA, Außenluftansaugung versetzen	Vorplanung	30.12.2009	
	Sprengelmuseum, Sanierung der Wechselausstellung	Bau bis zu 50% fertig	30.04.2009	
12	Herrenhäuser Gärten, Berggarten, Dachsanierung Tropenschauhaus	Bau fertig gestellt	31.10.2008	321.702
	Herrenhäuser Gärten, Berggarten, Erneuerung der Außenschattierung	Vergabe läuft	30.05.2009	
	Herrenhäuser Gärten, Großer Garten, Erneuerung des Heizungsverteilers	Bau fertig gestellt	30.11.2008	32.625
	Herrenhäuser Gärten, Großer Garten, M08 Technische Infrastruktur	Ausführungsplanung	30.06.2009	
	Herrenhäuser Gärten, Sanierung der kleinen Kaskade, Untersuchung der Statik	Grundlagenermittlung	31.03.2009	
	Herrenhäuser Gärten, Erneuerung Pumpenanlage große Fontäne	Bau bis zu 50% fertig	30.03.2009	
Langenh.	Altenzentrum Eichenpark, Sanierung der Haustechnik und des Gebäudes LP 1-3	Entwurfsplanung zu 95 % fertig	31.12.2011	
	Altenzentrum Eichenpark, Marktplatz, Therapie 1+2, Sanierungsmaßnahmen 1-6	Bau über 50% fertig	30.03.2009	