


LANDESHAUPTSTADT  
HANOVER

SANFRUNGSGRF FT. L IMMFR  
- WASSERSTADT L IMMFR -


Stufen der Entwicklung  
und Maßnahmen

1. Ordnungsmassnahme




Werkstätten und Heizzentrale

2. Ordnungsmassnahme




Gesäude 74.77.82

3. Ordnungsmassnahme




Gesäude 75.76.79.80.85

4. Ordnungsmassnahme




Gesäude 90 und 91 im  
Gürtel-Parkplatz 1-stock

5. Ordnungsmassnahme




Gesäude 60.67.66.95.43.31  
8-46.42.71.72.91.97.98.92  
56.11a, 1.1.10.99.07

6. Ordnungsmassnahme




"Exebitor" Gesamt ca. 5,5a, 5a  
3.3a, 6a, 7, 7a, 7b, 8, 8a, 9, 12, 13,  
13a, 17, 19, 20, 23a, 24, 30

Grundlinie  
(Wasserstadt L immer GmbH)



Grundstück HRS



Gesäude - Abruch erfolgt



D - 13 a und M Mehrzweck


Stand: Plan zu ALP

Grün - 13 a und M Mehrzweck

Flächen ca. 1000 qm

Flächen ca. 1000 qm

Flächen ca. 1000 qm



**6. Ordnungsmassnahme**  
- Exebitor beantragt  
- Durchführung 2007/08  
- Gebäudekaster von Jul 2005 liegt vor.  
- Ergebnis: vorläufige Konfirmationen  
- machen eine wirtschaftliche Umnutzung  
zu Wohn-/Arbeitszwecken nicht möglich  
- zu Wohn-/Arbeitszwecken nicht möglich

**5. Ordnungsmassnahme**  
- beantragt  
- Durchführung 2007/08  
- Gebäude 60.67.95.55. 43.9. 84.46.42.  
71.72.31.97.98.66. 1a. 1.10.99.87  
- Gesamtkosten ca. 2,3 Mio. €  
- Sanierungsmittel abhängig von ZK 1.2.3

**2. Ordnungsmassnahme**  
- Abriss Gebäude 74.77.82  
durchgeführt  
- ca. 0,4 Mio. € Gesamtkosten  
davon ca. 0,2 Mio. € aus  
Sanierungsmitteln

**3. Ordnungsmassnahme**  
- Abriss Gebäude 75, 76, 79, 80, 85  
- ca. 0,5 Mio. € Gesamtkosten  
davon 0,25 Mio. € aus  
Sanierungsmitteln

**4. Ordnungsmassnahme**  
- Parkdeck abgestrichen

**1. Ordnungsmassnahme**  
- Abriss Heizzentrale und  
Werkstattgebäude  
durchgeführt  
- ca. 0,3 Mio. € Gas-Kosten  
davon ca. 0,15 Mio.  
aus Sanierungsmitteln

**Gebäude 2  
Teilmodernisierung**  
- Bestandsicherung  
- 2,6 Mio. € Sanierungsmittel  
vorgesehen

**Gebäude 1  
Modernisierung**  
- Rinnens / Bildungseinrichtung  
- 1,5 Mio. € aus  
Sanierungsmitteln  
- Fertigstellung 2005

