

Laufende und seit Juli 2013 abgeschlossenen Bauvorhaben an Gebäuden des FB Gebäudemanagement				
STB	Projekt	Projektfortschritt	Fertigstellung	Projektvolumen
1	Werkhof Kleefelder Strasse, Hallen-Neubau	Bau bis 50% fertig	01.08.2014	1.756.000
	VwG Neues Rathaus, Energetische Sanierung und Brandschutzmaßnahmen	Leistungsverzeichnis	01.05.2018	3.944.000
	VwG Neues Rathaus, behindertenge. Erschließung westl. Gebädetrakt	Bau bis 50% fertig	05.05.2014	510.000
	GY Kaiser-Wilhelm und Ratsgymnasium, SP 2010 ff, BA Verwaltung	Bau fertig	08.11.2013	912.000
	Freizeitzentrum Raschplatzpavillon, Sanierung	Bau fertig	20.01.2014	14.910.000
	Schulliegenschaft Am Hohen Ufer, Modernisierung und Umbau für VHS	Bau bis 50% fertig	31.12.2014	10.609.000
	GS Goetheplatz, Sporthalle, Sanierung Dach, Fassade, WC-Bereiche	Bau 50% bis 90% fertig	16.06.2014	601.000
	GY Sophienschule, Sanierung WC's	Grundlagenermittlung	31.08.2015	500.000
2	GY Ricarda-Huch-Schule, Sanierungsprogramm 2008 ff	Bau über 95% fertig	31.03.2014	11.693.000
	GS Alemannstraße, 2. BA - Sanierung einschließlich GTS, SP 2010 ff	Vorplanung	01.10.2016	4.500.000
	RS Geschwister-Scholl-Schule, Einrichtung IGS Büssingweg, SP 2010 ff	Bau fertig	28.07.2013	5.441.000
	RS Werner-von-Siemens-Schule, Brandschutzmaßnahmen	Bau 50% bis 90% fertig	05.05.2014	480.000
	GY AS Käthe-Kollwitz-Schule, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege	Bau bis 50% fertig	01.05.2014	942.000
	Kita Welfenplatz, Sanierung Betonrahmenfenster	Ausführungsplanung	15.10.2014	210.000
	IGS Büssingweg, WC Sanierung	HU-Bau/Entwurf fertig	17.10.2014	600.000
	IGS Büssingweg, Innenhof Geschwister-Scholl-Schule	Bau über 95% fertig	28.02.2014	215.000
3	Kita Burgwedeler Strasse, (B) Erweiterung und Anbau für eine Kiga-Gruppe	Bau fertig	07.10.2013	1.020.000
	GS Tegelweg, Ausbau zur Ganztagsgrundschule, SP 2010 ff	Vorplanung	01.09.2016	1.296.000
	GY Herschelschule AS Sahlkamp, Umbaumaßnahmen für 2 Kindergartengruppen	Bau fertig	13.08.2013	1.116.000
	AS Sahlkamp (Sahlkamp 143) Abriss	Bau fertig	08.11.2013	363.000
	GS Hägewiesen, Ausbau zur Ganztagsgrundschule, SP 2010 ff	Leistungsverzeichnis	01.08.2015	948.000
	GS Hägewiesen, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege	Leistungsverzeichnis	01.08.2017	1.128.000
	GS Hägewiesen, Sanierung WC's	Vorplanung	31.12.2015	400.000
4	Kita Oststadt Krankenhaus, Ersatzbau, SP 2010 ff	Bau bis 50% fertig	05.12.2014	4.220.000
	GS Lüneburger Damm, 1.BA SP 2010 ff	Genehmigung	31.12.2015	4.313.000
	Kita Kapellenbrink, Sanierungsprogramm 2010 ff	Bau 50% bis 90% fertig	17.03.2014	3.278.000
	RS Gerhard-Hauptmann-Schule, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege	Vorplanung	31.12.2015	598.000
	Feuer- und Rettungswache 5, Neubau	Leistungsverzeichnis	01.07.2015	1.540.000
	IGS Roderbruch, Brandschutzmaßnahmen	Drucksache im Verfahren	31.12.2015	1.553.000
	IGS Roderbruch, Sanierung Tartanfläche	HU-Bau/Entwurf fertig	30.09.2014	200.000
	GY Käthe-Kollwitz-Schule, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege	Vorplanung	31.12.2015	600.000
	GS Hinrich-Wilhelm-Kopf, Sanierung WC's	Grundlagenermittlung	31.08.2015	250.000

* bei ÖPP Projekten wird die Gesamtinvestition vom ÖPP Partner finanziert und von der LHH per Mietkaufverfahren refinanziert.

Laufende und seit Juli 2013 abgeschlossenen Bauvorhaben an Gebäuden des FB Gebäudemanagement				
STB	Projekt	Projektfortschritt	Fertigstellung	Projektvolumen
5	Jugendtreff Misburg-Anderten, Einrichtung Jugendtreff	Ausführungsplanung	19.12.2014	529.000
	GS Mühlenweg, Anpassung ELA + SiBel an gesetzliche Vorschriften	HU-Bau/Entwurf in Arbeit	31.12.2014	300.000
	GY Kurt-Schwitters, SZ Misburg, Mensa Neubau für 4 Schulen	Grundlagenermittlung	01.12.2017	5.300.000
	GY Kurt-Schwitters, Sanierung WC's	Grundlagenermittlung	31.08.2015	400.000
6	GS Am Sandberge, Erneuerung Heizzentrale (BHKW)	Bau fertig	01.07.2013	472.000
7	GY Tellkampfschule, Sanierung Flur- und Klassenraumfenster	Bau über 95% fertig	28.02.2014	635.000
	GY Tellkampfschule, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege	Bau über 95% fertig	31.03.2014	438.000
	GY Tellkampfschule, Sanierung Chemieräume	Genehmigung	31.08.2015	1.547.000
	Schulliegenschaft Stresemannallee 24, Erneuerung Heizzentrale (BHKW)	Bau über 95% fertig	03.03.2014	454.000
	GY Wilhelm-Raabe-Schule, Wiedereingliederung der AS Birkensstr. in das Hauptgeb.	Bau 50% bis 90% fertig	14.03.2014	1.358.000
	GY Wilhelm-Raabe, Sanierung WC's, 1. BA	Bau über 95% fertig	28.02.2014	542.000
	GY Wilhelm-Raabe, Sanierung WC's, 2. BA	Ausführungsplanung	28.02.2015	542.000
8	GS Loccumer Strasse, Aussenstelle RS D.-Bonh.-Realschule, Brandschutzmaßnahmen	Genehmigung	31.12.2014	472.000
	GS Suthwiesenstrasse, Brandschutzmaßnahmen	Bau bis 50% fertig	31.12.2014	355.000
	RS Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Brandschutzmaßnahmen	Bau fertig	11.07.2013	245.000
	RS Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Erneuerung Türen und Fenster	Bau fertig	05.11.2013	239.000
9	IGS Mühlenberg, alternativ finanzierte Gesamtsanierung (ÖPP)*	Bau bis 50% fertig	31.12.2016	62.550.000
	GS Wettbergen, Anpassung ELA an gesetzl. Vorschriften	Ausführungsplanung	31.12.2014	300.000
10	VwG Lindener Marktplatz, Rathaus Linden, Sanierung und Umbau	Bau 50% bis 90% fertig	31.03.2014	10.900.000
	Sporthalle Fröbelstr., Abtrennung v. Hauptgebäude	Vergabe	15.05.2014	200.000
	FÖS Ihmeschule, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege	Ausführungsplanung	20.12.2014	470.000
	GS Salzmannschule, Schwammsanierung	HU-Bau/Entwurf in Arbeit	31.12.2014	696.000
	GS Eichendorffschule, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege	Leistungsverzeichnis	15.05.2015	423.000
	GS Eichendorffschule, Anpassung ELA+Sicherheitsbeleuchtung an gesetzl. Vorschriften	Ausführungsplanung	31.12.2014	300.000
	GY Helene-Lange, Sanierung WC's	Genehmigung	31.12.2014	624.000
	Kita Hohe Str., Temporärer Umbau für 2 Gruppen	Bau bis 50% fertig	30.04.2014	219.000

* bei ÖPP Projekten wird die Gesamtinvestition vom ÖPP Partner finanziert und von der LHH per Mietkaufverfahren refinanziert.

Laufende und seit Juli 2013 abgeschlossenen Bauvorhaben an Gebäuden des FB Gebäudemanagement				
STB	Projekt	Projektfortschritt	Fertigstellung	Projektvolumen
11	HRS Heisterberg, Tegtmeyerallee33, Umbau für den Einzug Heisterbergschule	Bau fertig	04.10.2013	3.810.000
	HRS SZ Badenstedt und AS GY Helene-Lange, Erweiterung Mensa	Bau über 95% fertig	15.02.2014	978.000
	IGS Badenstedt, Sanierung Lüftungszentrale	HU-Bau/Entwurf in Arbeit	31.12.2014	320.000
	GS Friedrich-Ebert, Anpassung ELA+Sicherheitsbeleuchtung an gesetzl. Vorschriften	Ausführungsplanung	31.10.2015	315.000
	Werkhof Rosenbuschweg, Sanierung Trinkwasser-Netz	Grundlagenermittlung	31.12.2015	200.000
12	HS Anne-Frank-Schule/RS Emil-Berliner-Schule (SZ Stöcken), Gesamtsanierung (ÖPP)*	Bau fertig	15.12.2013	18.000.000
	GS Marienwerder, Umbau für Jugendtreff	Genehmigung	31.07.2014	414.000
	GY Goetheschule, SP 2010 ff	Bau 50% bis 90% fertig	30.03.2014	4.265.000
	GS Entenfangweg, Ausbau zur GTS, Sanierung Sporttrakt und Brandschutz	HU-Bau/Entwurf in Arbeit	01.09.2015	2.097.000
	SBioz Freiluftschule Burg, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege	Genehmigung	10.09.2014	362.000
	Feuerwache 2, Sanierung Turnhalle	Bau fertig	14.06.2013	536.000
	Feuerwache 2, Sanitätssanierung, 2.BA	Bau fertig	16.12.2013	200.000
	GS Fuhsestr., Anpassung ELA	Ausführungsplanung	31.12.2014	300.000
13	GY Lutherschule, SP 2008 ff (Neu- und Anbau an die Sporthalle u. Mensa)	Vergabe	01.03.2015	12.783.000
	Feuer- und Rettungswache Weidendamm, Neubau	Bau 50% bis 90% fertig	01.07.2014	12.000.000
	GS Fichteschule, Ausbau zur Ganztagsgrundschule, SP 2010 ff	Leistungsverzeichnis	11.04.2016	4.021.000
	Kita Herrenhäuser Kirchweg, Ersatzbau mit Erweiterung um eine Gruppe	Bau bis 50% fertig	31.10.2014	4.140.000
	Kita Vinnhorster Weg, Erweiterung um 2 Krippengruppen	Bau über 95% fertig	31.03.2014	2.214.000

* bei ÖPP Projekten wird die Gesamtinvestition vom ÖPP Partner finanziert und von der LHH per Mietkaufverfahren refinanziert.