

Laufende und seit Juli 2013 abgeschlossenen Bauvorhaben an Gebäuden anderer Fachbereiche und Betriebe				
STB	Projekt	Projektfortschritt	Fertigstellung	Projektvolumen
1	Beginnenturm, Pferdestr. 8, Umnutzung des als Gaststätte genutzten Turms	Bau 50% bis 90% fertig	30.04.2014	650.000
	ÖPNV, ZOB Neubau Servicegebäude	Bau bis 50% fertig	25.04.2014	1.148.000
	Sportleistungszentrum, Barrierefreie Erschl., Neubau Schwimmhallendecke u. Alarmierungsanlage	HU-Bau/Entwurf fertig	30.09.2015	670.000
	Sportleistungszentrum, Barrierefreier Umbau	Bau 50% bis 90% fertig	01.09.2014	2.578.000
	Historisches Museum, Dachsanierung	Vorplanung	30.11.2015	1.000.000
	Sanierung Stadthalle Hannover/Investitionsprogramm HCC 2011 bis 2014	Bau fertig	30.09.2013	6.000.000
	Stadionbad Erneuerung der Ozonanlage	Vergabe	01.08.2014	299.000
7	Sprengel Museum, Skulpturenhof, Sanierung	Drucksache im Verfahren	30.04.2015	1.095.000
	Sprengel Museum, Erweiterung 3. Bauabschnitt/Wettbewerb	Bau bis 50% fertig	31.12.2014	31.000.000
	Sprengel Museum, Brandschutzmaßnahmen	Vergabe	28.11.2014	524.000
	AZ Margot-Engelke-Zentrum, Energetische Sanierung Fenster	Ausführungsplanung	30.09.2014	1.679.000
12	BV Werder, Neubau Vereinsgeb.	Bau bis 50% fertig	31.07.2014	1.790.000
	Herrenhäuser Gärten, Überwinterung Sanierung Hausanschluss	Vorplanung	31.12.2014	300.000
13	Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst	HU-Bau/Entwurf fertig	01.06.2016	1.225.000
Langenhagen	Altenzentrum Eichenpark, Gesamtanierung der Haustechnik und des Gebäudes	Bau bis 50% fertig	30.06.2015	2.485.000