

Laufende und seit dem 1. Januar 2014 abgeschlossenen Bauvorhaben an Gebäuden des FB Gebäudemanagement

STB	Projekt	Projektfortschritt	Fertigstellung	Projektvolumen
1	Werkhof Kleefelder Strasse, Hallen-Neubau	Bau über 95% fertig	01.10.2014	2.016.000
	VwG Neues Rathaus, Energetische Sanierung und Brandschutzmaßnahmen	Leistungsverzeichnis	01.05.2015	3.944.000
	VwG Neues Rathaus, behindertenge. Erschließung westl. Gebädetrakt	Bau fertig	02.06.2014	510.000
	Freizeitzentrum Raschplatzpavillon, Sanierung	Bau fertig	20.01.2014	14.910.000
	Schulliegenschaft Am Hohen Ufer, Modernisierung und Umbau für VHS	Bau bis 50% fertig	30.04.2015	10.609.000
	GS Goetheplatz, Sporthalle, Sanierung Dach, Fassade, WC-Bereiche	Bau fertig	16.06.2014	680.000
	GY Sophienschule, Sanierung WC's	Grundlagenermittlung	31.08.2015	500.000
2	GY Ricarda-Huch-Schule, Sanierungsprogramm 2008 ff	Bau fertig	31.03.2014	11.693.000
	GS Alemannstraße, 2. BA - Sanierung einschließlich GTS, SP 2010 ff	Vorplanung	01.08.2016	4.500.000
	RS Werner-von-Siemens-Schule, Brandschutzmaßnahmen	Bau 50% bis 90% fertig	31.12.2014	480.000
	GY AS Käthe-Kollwitz-Schule, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege	Bau bis 50% fertig	01.01.2015	942.000
	GY Käthe-Kollwitz-Schule, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege	HU-Bau/Entwurf in Arbeit	31.12.2015	600.000
	Kita Welfenplatz, Sanierung Betonrahmenfenster	Vergabe	15.10.2014	210.000
	IGS Büssingweg, WC Sanierung	HU-Bau/Entwurf fertig	17.10.2014	600.000
IGS Büssingweg, Innenhof Geschwister-Scholl-Schule	Bau fertig	28.02.2014	215.000	
3	GS Tegelweg, Ausbau zur Ganztagsgrundschule, SP 2010 ff	Vorplanung	01.04.2016	1.296.000
	GS Hägewiesen, Ausbau zur Ganztagsgrundschule, SP 2010 ff	Bau bis 50% fertig	01.08.2015	948.000
	GS Hägewiesen, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege	Bau bis 50% fertig	01.08.2017	1.128.000
	GS Hägewiesen, Sanierung WC's	Leistungsverzeichnis	31.12.2015	400.000
4	Kita Oststadtkrankenhaus, Ersatzbau, SP 2010 ff	Bau 50% bis 90% fertig	29.05.2015	4.220.000
	GS Lüneburger Damm, 1.BA SP 2010 ff	Bau bis 50% fertig	01.08.2016	4.313.000
	Kita Kapellenbrink, Sanierungsprogramm 2010 ff	Bau fertig	31.03.2014	3.278.000
	RS Gerhard-Hauptmann-Schule, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege	HU-Bau/Entwurf in Arbeit	31.12.2015	598.000
	Feuer- und Rettungswache 5, Neubau	Leistungsverzeichnis	01.07.2015	1.540.000
	IGS Roderbruch, Brandschutzmaßnahmen	Ausführungsplanung	31.12.2015	1.553.000
	IGS Roderbruch, Sanierung Tartanfläche	HU-Bau/Entwurf fertig	30.09.2014	200.000
	GY Käthe-Kollwitz-Schule, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege	Vorplanung	31.12.2015	600.000
	GS Hinrich-Wilhelm-Kopf, Sanierung WC's	Grundlagenermittlung	31.08.2015	250.000

*bei ÖÖP Projekten (Öffentlich- Öffentliche-Partnerschaft) wird die Gesamtinvestition vom ÖÖP Partner finanziert und von der LHH angemietet.

Laufende und seit dem 1. Januar 2014 abgeschlossenen Bauvorhaben an Gebäuden des FB Gebäudemanagement

STB	Projekt	Projektfortschritt	Fertigstellung	Projektvolumen
5	Jugendtreff Misburg-Anderten, Einrichtung Jugendtreff	Vergabe	19.12.2014	529.000
	GS Mühlenweg, Anpassung ELA + SiBel an gesetzliche Vorschriften	Ausführungsplanung	31.12.2014	300.000
	GY Kurt-Schwitters, SZ Misburg, Mensa Neubau für 4 Schulen	HU-Bau/Entwurf in Arbeit	01.08.2017	5.300.000
	GY Kurt-Schwitters, Sanierung WC's	Grundlagenermittlung	31.08.2015	400.000
7	GY Tellkampfschule, Sanierung Flur- und Klassenraumfenster	Bau fertig	28.02.2014	635.000
	GY Tellkampfschule, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege	Bau fertig	31.03.2014	438.000
	GY Tellkampfschule, Sanierung Chemieräume	Vergabe	31.08.2015	1.547.000
	Schulliegenschaft Stresemannallee 24, Erneuerung Heizzentrale (BHKW)	Bau fertig	03.03.2014	454.000
	GY Wilhelm-Raabe-Schule, Wiedereingliederung der AS Birkenstr. in das Hauptgeb.	Bau fertig	30.05.2014	1.358.000
	GY Wilhelm-Raabe, Sanierung WC's, 1. u. 2. BA	Bau bis 50% fertig	31.12.2014	1.084.000
IGS Südstadt, Errichtung provisorischen Mensaanlage für die IGS Südstadt	Vergabe	05.09.2014	505.000	
8	GS Loccumer Strasse, Aussenstelle RS D.-Bonh.-Realschule, Brandschutzmaßnahmen	Genehmigung	31.12.2014	472.000
	GS Suthwiesenstrasse, Brandschutzmaßnahmen	Bau bis 50% fertig	31.12.2014	355.000
	FÖS Christian-Andersen, Umzug Kardinal-Bertram-Schule	Bau bis 50% fertig	31.10.2015	1.868.000
9	IGS Mühlenberg, alternativ finanzierte Gesamtanierung (ÖÖP)*	Bau bis 50% fertig	31.12.2016	62.550.000
	FÖS Martin-Luther-King, Verbesserung der Flucht und Rettungswege	Genehmigung	31.10.2015	348.000
	Kita Butjerbrunnenplatz, Neubau einer 4-Gruppen-Kita	Bau bis 50% fertig	19.12.2014	3.364.000
	GS Wettbergen, Anpassung ELA an gesetzl. Vorschriften	Ausführungsplanung	31.12.2014	300.000
10	VwG Lindener Marktplatz, Rathaus Linden, Sanierung und Umbau	Bau fertig	31.03.2014	10.900.000
	Sporthalle Fröbelstr., Abtrennung v. Hauptgebäude	Bau fertig	15.05.2014	200.000
	FÖS Ihmeschule, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege	Vergabe	20.12.2014	470.000
	GS Salzmannschule, Schwammsanierung	Bau bis 50% fertig	31.12.2014	696.000
	GS Eichendorffschule, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege	Vergabe	01.10.2014	477.000
	GS Eichendorffschule, Anpassung ELA+Sicherheitsbeleuchtung an gesetzl. Vorschriften	Ausführungsplanung	31.12.2014	300.000
	GY Helene-Lange, Sanierung WC's	Vergabe	31.12.2014	624.000
	Kita Hohe Str., Temporärer Umbau für 2 Gruppen	Bau fertig	30.04.2014	219.000

*bei ÖÖP Projekten (Öffentlich- Öffentliche-Partnerschaft) wird die Gesamtinvestition vom ÖÖP Partner finanziert und von der LHH angemietet.

Laufende und seit dem 1. Januar 2014 abgeschlossenen Bauvorhaben an Gebäuden des FB Gebäudemanagement

STB	Projekt	Projektfortschritt	Fertigstellung	Projektvolumen
11	HRS SZ Badenstedt und AS GY Helene-Lange, Erweiterung Mensa	Bau fertig	15.02.2014	978.000
	IGS Badenstedt, Sanierung Lüftungszentrale	HU-Bau/Entwurf in Arbeit	31.12.2014	320.000
	GS Friedrich-Ebert, Anpassung ELA+Sicherheitsbeleuchtung an gesetzl. Vorschriften	Vergabe	31.12.2014	315.000
	GS Gebrüder Körting, Anpassung ELA+Sicherheitsbeleuchtung an gesetzl. Vorschriften	Grundlagenermittlung	31.12.2015	300.000
	Werkhof Rosenbuschweg, Sanierung Trinkwasser-Netz	Grundlagenermittlung	31.12.2015	200.000
12	GS Marienwerder, Umbau für Jugendtreff	Bau 50% bis 90% fertig	31.10.2014	414.000
	GY Goetheschule, SP 2010 ff	Bau fertig	30.05.2014	4.265.000
	GS Entenfangweg, Ausbau zur GTS, Sanierung Sporttrakt und Brandschutz	Genehmigung	01.08.2016	3.438.500
	SBioz Freiluftschule Burg, Verbesserung der Flucht- und Rettungswege	Vergabe	31.12.2014	362.000
	GS Fuhsestr., Anpassung ELA	Ausführungsplanung	31.12.2014	300.000
13	GY Lutherschule, SP 2008 ff (Neu- und Anbau an die Sporthalle u. Mensa)	Bau bis 50% fertig	01.03.2015	12.783.000
	Feuer- und Rettungswache Weidendamm, Neubau	Bau fertig	01.07.2014	11.900.000
	GS Fichteschule, Ausbau zur Ganztagsgrundschule, SP 2010 ff	Bau bis 50% fertig	01.10.2015	4.021.000
	Kita Herrenhäuser Kirchweg, Ersatzbau mit Erweiterung um eine Gruppe	Bau 50% bis 90% fertig	31.10.2014	4.140.000
	Kita Vinnhorster Weg, Erweiterung um 2 Krippengruppen	Bau fertig	10.06.2014	2.214.000

*bei ÖÖP Projekten (Öffentlich- Öffentliche-Partnerschaft) wird die Gesamtinvestition vom ÖÖP Partner finanziert und von der LHH angemietet.