

**Laufende und seit dem 1. Januar 2014 abgeschlossenen Bauvorhaben an Gebäuden anderer Fachbereiche und Betriebe**

| STB                                  | Projekt   | Projektfortschritt       | Fertigstellung | Projektvolumen |
|--------------------------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|
| 1                                    | Beginenturm, Pferdestr. 8, Umnutzung des als Gaststätte genutzten Turms                       | Bau fertig               | 30.04.2014     | 650.000        |
|                                      | ÖPNV, ZOB Neubau Servicegebäude   | Bau fertig               | 01.09.2014     | 1.148.000      |
|                                      | Sportleistungszentrum, Barrierefreie Erschl., Neubau Schwimmhallendecke u. Alarmierungsanlage | HU-Bau/Entwurf fertig    | 30.09.2015     | 670.000        |
|                                      | Sportleistungszentrum, Barrierefreier Umbau   | Bau über 95% fertig      | 31.10.2014     | 2.578.000      |
|                                      | Historisches Museum, Dachsanierung  | HU-Bau/Entwurf in Arbeit | 30.11.2015     | 1.900.000      |
|                                      | Künstlerhaus, Gastronomie   | Ausführungsplanung       | 30.06.2015     | 535.000        |
|                                      | Stadionbad Erneuerung der Entkupferungsanlage   | Ausführungsplanung       | 30.09.2015     | 660.000        |
| Stadionbad Erneuerung der Ozonanlage | Bau über 95% fertig   | 31.10.2014               | 299.000        |                |
| 4                                    | Kleefelder Bad, Sanierung Nichtschwimmerbecken  | HU-Bau/Entwurf fertig    | 15.05.2015     | 480.000        |
| 7                                    | Sprengel Museum, Skulpturenhof, Sanierung   | Bau bis 50% fertig       | 28.11.2014     | 1.095.000      |
|                                      | Sprengel Museum, Erweiterung 3. Bauabschnitt/Wettbewerb                                       | Bau bis 50% fertig       | 30.04.2015     | 35.770.000     |
|                                      | Sprengel Museum, Brandschutzmaßnahmen   | Vergabe                  | 28.11.2014     | 524.000        |
|                                      | AZ Margot-Engelke-Zentrum, Energetische Sanierung Fenster                                     | Bau 50% bis 90% fertig   | 30.09.2014     | 1.679.000      |
| 12                                   | BV Werder, Neubau Vereinsgeb.   | Bau fertig               | 31.07.2014     | 1.790.000      |
|                                      | Herrenhäuser Gärten, Überwinterung Sanierung Hausansschluss                                   | Vorplanung               | 31.12.2014     | 300.000        |
| 13                                   | Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst, 1.BA  | Ausführungsplanung       | 31.12.2015     | 1.225.000      |
| Langenhagen                          | Altenzentrum Eichenpark, Gesamtansanierung der Haustechnik und des Gebäudes                   | Bau bis 50% fertig       | 30.06.2015     | 2.600.000      |