

OBJEKT	IGS Südstadt	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Errichtung einer Modulanlage für die Sekundarstufe II	
PROJEKTNR.:	K.1921.02111 LAGERBUCHNR.: 014-0036	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen	241.000	
	Herrichten	176.000	
	Öffentliche Erschließung	65.000	
300	Bauwerk - Baukonstruktion	482.000	
	Baustelleneinrichtung	6.000	
	Erdarbeiten und Verkehrswegearbeiten	126.000	
	Gründungen, Anlieferung und Montage	235.000	
	Genehmigungen und Werkplanung	21.000	
	Flucht- u. Rettungswegpläne, Dokumentation	7.000	
	Wartungen- und Prüfungen	16.000	
	Stundenlohnarbeiten	7.000	
	Bauendreinigung	2.000	
	Demontage und Abtransport	62.000	
400	Bauwerk - Technische Anlagen	22.000	
	Starkstromanlagen	15.000	
	Fernmelde- und informationstechn. Anlagen	7.000	
500	Außenanlagen	725.000	
	Geländeoberfläche	200.000	
	Einfriedungen und Überdachungen	37.000	
	Abwasser- und elektrische Anlagen	338.000	
	Einbauten in Außenanlagen und Vegetation	150.000	
600	Ausstattung und Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	417.000	
	Architekten- und Ingenieurleistungen	333.000	
	Gutachten und Beratung	39.000	
	Allgemeine Baunebenkosten	45.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		1.887.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 1.887.000 = 283.050		283.000	
Gesamtsumme		2.170.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.