

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------|----------|
| OBJEKT | GS Glücksburger Weg | Anlage Nr. | 2 |
| PROJEKT | Aufstellung einer mobilen Raumeinheit | | |
| PROJEKTNR.: | K.1920.02017 | LAGERBUCHNR.: | 021-0095 |

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

| Kostengruppen | | Beträge [€] | Erläuterungen |
|---|------------------------------|----------------|---------------|
| 100 | Grundstück | | |
| 200 | Herrichten und Erschließen | 3.000 | |
| | öffentliche Erschließung | 3.000 | |
| 300 | Bauwerk - Baukonstruktion | 176.000 | |
| | Baugrube | 1.000 | |
| | Gründung | 31.000 | |
| | Außenwände | 62.000 | |
| | Sonstige Einbauten | 41.000 | |
| | Decken | 5.000 | |
| | Dächer | 17.000 | |
| | Baukonstruktive Einbauten | 19.000 | |
| 400 | Bauwerk - Technische Anlagen | 19.000 | |
| | Abwasser, Wasser, Gas | 10.000 | |
| | Starkstrom | 6.000 | |
| | Fernmelde | 3.000 | |
| 500 | Außenanlagen | 5.000 | |
| | Geländefläche | 2.000 | |
| | Befestigte Fläche | 3.000 | |
| 600 | Ausstattung und Kunstwerke | | |
| 700 | Baunebenkosten | 37.000 | |
| | Bauherrenaufgaben | 30.000 | |
| | Gutachten und Beratung | 5.000 | |
| | Allgemeine Baunebenkosten | 2.000 | |
| zur Rundung | | | |
| Zwischensumme | | 240.000 | |
| Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 240.000 = 36.000 | | 40.000 | |
| Gesamtsumme | | 280.000 | |

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.