

OBJEKT	IGS Büssingweg	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Aufstellung von Raummodulen zur Unterrichtsvorsorgung	
PROJEKTNR.:	B.191600002 LAGERBUCHNR.: 021-0171	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1 - Aufstellung der Mehr- und Minderkosten

Kostengruppen	Beträge [€]	Erläuterungen
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen zusätzliche Erschließungskosten	51.000 51.000	
300 Bauwerk - Baukonstruktion Mehrkosten Modulanlage	3.120.000 3.120.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen Mehrkosten inklusive Beleuchtung Mehrkosten Aufzug Mehrkosten PV-Anlage Mehrkosten Lüftungsanlage	654.000 27.000 105.000 52.000 470.000	
500 Außenanlagen Minderkosten Außenanlagen	-456.000 -456.000	
600 Ausstattung und Kunstwerke		
700 Baunebenkosten Minderkosten Honorare	-90.000 -90.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	3.279.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 10 v.H. von 3.279.000 = 327.900	321.000	
Gesamtsumme	3.600.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.