

**Bauvorhaben Leinewehr, Kostenentwicklung**

(in Klammern die in der DS-Nr. 1664/2003 N1 genannten Kosten)

**in € einschl. MWSt.**

1) Kosten laut Auftrag:		1.383.880	
2) Mehrkosten von der ausführenden Firma überschläglich ermittelt: (detaillierte Nachweise hierfür liegen noch nicht vor)			
a) Unwegsamkeiten vorhandenen Baugrunds führen zu folgenden Mehraufwendungen:			
- Änderung der Spundwandlängen und Profilstärken	ca.	46.400	
- Überarbeitung der Rammpläne			
b) Beseitigung von Rammhindernissen	ca.	278.400	
c) Massenerhöhung beim Abbruch der alten Wehrpfeiler und bei der Auffüllung von Auskolkungen	ca.	46.400	
d) Aus Mehrkosten durch Stahlpreiserhöhungen von bis zu 60 % (für Bewehrungsstahl u. Spundwände)	ca.	<u>104.400</u>	
		<b>1.859.480</b>	(1.392.000)
Planungskosten Ingenieurbüro		82.360	
Planungsleistungen aus Vorprojekten, Übernahme der Bauwerksvermessung und Bodengutachten		29.460	
Ergänzendes Bodengutachten und Beweissicherung		23.780	
Prüfingenieur		10.000	
Baumfällarbeiten		9.970	
Bodenentsorgung und Schadstoffuntersuchung		<u>20.990</u>	
		<b>176.560</b>	(139.200)
		<b>2.036.040</b>	(1.531.200)
Unvorhergesehenes, Hochwasserereignisse		113.960	(168.800)
		<b>2.150.000</b>	(1.700.000)
		<b>450.000</b>	