

VORHABEN Kita Canarisweg
Auslagerung

ANLAGE Nr. 2 A
ZUR DRUCKSACHE NR.
.....

KURZFASSUNG DER KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276

KOSTENGRUPPEN **EUR** **ERLÄUTERUNGEN**
inkl. 19 % MwSt.

100 Herrichten			
200 Erschließung			
300 Bauwerk - Baukonstruktion	51.010,00		
		Raumcontainer	8.550,00
		Tischlerarbeiten	11.825,00
		Metallbauarbeiten	2.000,00
		Gerüste/Bauzaun	2.090,00
		Maurerarbeiten	510,00
		Malerarbeiten	3.561,00
		Recycling	3.474,00
		Transporte	10.000,00
		Fundamente, Anschlüsse	9.000,00
			<u>51.010,00</u>
400 Bauwerk - Technische Anlagen	9.000,00	Sanitärtechnik	4.000,00
		Beleuchtung, Eltanlagen	4.500,00
		Schwachstromanlagen	500,00
			<u>9.000,00</u>
500 Außenanlagen			
600 Ausstattung			
700 Baunebenkosten	8.945,00		
		Architektenleistungen	5.610,00
		Ingenieurleistungen	3.335,00
			<u>8.945,00</u>
Zur Rundung	1.045,00		
Gesamtsumme	70.000,00		