

<b>OBJEKT</b>	GSen Kardinal-Galen-Schule u. Pestalozzischule	<b>Anlage Nr. 2</b>
<b>PROJEKT</b>	Containeranlage - vier Allgemeine Unterrichtsräume	
<b>PROJEKTNR.:</b>	K.1918.02152 LAGERBUCHNR.: 048-0112	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen	Beträge [ € ]	Erläuterungen
<b>100 Grundstück</b>		
<b>200 Herrichten und Erschließen</b>	<b>40.000</b>	
Herrichten	29.000	
Öffentliche Erschließung	11.000	
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>236.000</b>	
Maßnahmen GS Pestalozzi (Ein-Ausgang)	30.000	
Erweiterte Erd- und Verkehrsbauarbeiten	97.000	
Anlieferung und Montage	57.000	
Bauantrag	8.000	
Flucht- Rettungswegpläne	1.000	
Demontage Abtransport	35.000	
Stundenlohnarbeiten	3.000	
Baureinigungsarbeiten	2.000	
Baustelleneinrichtung	3.000	
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>18.000</b>	
Starkstromanlagen	11.000	
Fernmelde- und informationstechn. Anlagen	7.000	
<b>500 Außenanlagen</b>	<b>18.000</b>	
Abwasseranlagen	18.000	
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>		
<b>700 Baunebenkosten</b>	<b>114.000</b>	
Architekten- und Ingenieurleistungen	85.000	
Gutachten und Beratung	5.000	
Allgemeine Baunebenkosten	24.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	426.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 426.000 = 63.900	64.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>490.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baupmarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.