


Landeshauptstadt



Informations-  
drucksache



In den Ausschuss für Arbeitsmarkt-, Wirtschafts- und  
Liegenschaftsangelegenheiten  
In den Schulausschuss  
An die Stadtbezirksräte 01 - 13 (zur Kenntnis)  
An die Ratsversammlung (zur Kenntnis)

Nr. 2031/2014

Anzahl der Anlagen 2

Zu TOP

---

### Information über Bauvorhaben des Fachbereichs Gebäudemanagement

Zum Fachbereich Gebäudemanagement gehören 364 Liegenschaften und 816 Gebäude. Davon befinden sich 694 Gebäude im Eigentum des Gebäudemanagements, 122 sind angemietet. Darüber hinaus führt der Fachbereich Gebäudemanagement auch an Gebäuden und Bauwerken im Eigentum anderer Fachbereiche oder Betriebe der Stadtverwaltung Hannover Baumaßnahmen und die bauliche Unterhaltung durch.

In Anlage 1 werden exemplarisch ausführlichere Informationen zu einigen Baumaßnahmen gegeben.

In den Anlagen 2.1 und 2.2 informiert die Verwaltung über den Baufortschritt (Stand 31.08.2014) und das geplante bzw. erreichte Fertigstellungsdatum der Maßnahmen von 86 Projekten mit einem Projektvolumen ab rd. 200.000 Euro.

Von diesen Projekten befanden sich zum Stichtag 31.08.2014:

- 21 in den Planungs- und Genehmigungsphase (Bauvorbereitung) und
- 45 in der Ausführung.
- 20 Baumaßnahmen wurden seit dem 01.01.2014 abgeschlossen.

Es handelt sich dabei um Maßnahmen aus dem aktuellen Sanierungsprogramm, dem Kita-Programm, Maßnahmen zum Ausbau zur Ganztagsgrundschule und Maßnahmen zur Verbesserung der Rettungswege und des Brandschutzes, die von Januar bis August 2014 die Phase der Umsetzung und Fertigstellung erreicht haben. Für den Gebäudebestand des Fachbereichs Gebäudemanagement sind im Jahr 2014 bis zum Stichtag 31.08.2014 (investive) Mittel im Umfang 28,75 Mio. Euro abgeflossen. Darüber hinaus wurden in den laufenden Projekten Maßnahmen im Umfang von 19,6 Mio. Euro beauftragt. In den Planungen für das laufende Jahr finden sich weitere 12,9 Mio. Euro, die in den kommenden Monaten noch beauftragt werden sollen. Hinzu kommen rd. 4,6 Mio. Euro Investitionen im Fremdbestand.

Diesen Bericht legt die Verwaltung halbjährlich vor.

**Berücksichtigung von Gender-Aspekten**

Der in dieser Drucksache dargestellte Vorgang ist im Wesentlichen finanzieller Art und nicht geschlechtsspezifisch zu betrachten.

**Kostentabelle**

Die Kosten der Projekte werden im Rahmen von Einzeldrucksachen abgebildet.

19.3

Hannover / 18.09.2014