

<b>OBJEKT</b>	IGS Büssingweg	<b>Anlage Nr. 2</b>
<b>PROJEKT</b>	Aufstellung von Raummodulen zur Unterrichtsversorgung	
<b>PROJEKTNR.:</b>	B.191600002 LAGERBUCHNR.: 021-0171	

**Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1**

Kostengruppen		Beträge [ € ]	Erläuterungen
<b>100</b>	<b>Grundstück</b>		
<b>200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>	<b>4.532.000</b>	
	Umverlegung Fernwärmeleitung	2.183.000	
	Abwasser- u. Wasserversorgung	21.000	
	Gasversorgung	44.000	
	Stromversorgung	75.000	
	Sicherungs- und Abbruchmaßnahmen	86.000	
	Provisorien und Auslagerungen	2.123.000	
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>	<b>564.000</b>	
	Baukonstruktion	232.000	
	Baustelleneinrichtung und Gerüste	57.000	
	Sonstige Maßnahmen (Erdarbeiten, Gründung)	275.000	
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>	<b>18.000</b>	
	Fernmelde- u. Informationstechnische Anlagen	18.000	
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>	<b>1.097.000</b>	
	Kieselrotsanierung	299.000	
	Befestigte Flächen	113.000	
	Baukonstruktive Außenanlagen	60.000	
	Abwasser- u. Wasseranlagen	356.000	
	Gasanlagen	7.000	
	Starkstrom	20.000	
	Nutzungsspezifische Anlagen	18.000	
	Techn. Anlagen Außen, Sonstiges	167.000	
	allegemeine Einbauten	18.000	
	Elektrische Einbauten	2.000	
	Pflanz- u. Saatflächen, sonstige Außenanlage	37.000	
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>	<b>51.000</b>	
	Einbaumöbel	51.000	
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>556.000</b>	
	Architekten und Ingleistung	484.000	
	Gutachten und Beratung	27.000	
	Allgemeine Baunebenkosten	45.000	
zur Rundung			
<b>Zwischensumme</b>		<b>6.818.000</b>	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 6.818.000 = 1.022.700		1.022.000	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>7.840.000</b>	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.