

OBJEKT	IGS Südstadt	Anlage Nr. 2
PROJEKT	Erstellung einer temporären Mensa	
PROJEKTNR.:	K.1914.02017 LAGERBUCHNR.: 014-0036	

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen	Beträge [€]	Erläuterungen
100 Grundstück		
200 Herrichten und Erschließen		
300 Bauwerk - Baukonstruktion	98.000	
Baukonstruktive Einbauten (Module)	75.000	
Metallbauarbeiten	19.000	
Bauendreinigung	4.000	
400 Bauwerk - Technische Anlagen	166.000	
Abwasseranlagen	26.000	
Wasseranlagen	10.000	
Starkstromanlagen	43.000	
Nutzungsspez. Anlage (Küchengeräte)	80.000	
Fernmelde- und informationstech. Anlagen	7.000	
500 Außenanlagen	38.000	
Plätze, Höfe	25.000	
technische Anlagen in Außenanlagen	13.000	
600 Ausstattung und Kunstwerke		
700 Baunebenkosten	137.000	
Architekten- und Ingenieurleistung	119.000	
Gutachten und Beratung	3.000	
Allgemeine Baunebenkosten	15.000	
zur Rundung		
Zwischensumme	439.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten pauschal 15 v.H. von 439.000 = 65.850	66.000	
Gesamtsumme	505.000	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Bauplatz können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.