

Landeshauptstadt



Beschluss-
drucksache

b

In den Stadtbezirksrat Vahrenwald-List
An den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss (zur
Kenntnis)
An den Schul- und Bildungsausschuss (zur Kenntnis)

Nr. 15-0738/2021
Anzahl der Anlagen 3
Zu TOP

Grundschule Glücksburger Weg, Aufstellung einer mobilen Raumeinheit

Antrag,

1. der Haushaltsunterlage Bau gem. § 12 KomHKVO zur Aufstellung einer mobilen Raumeinheit zur Unterrichtsversorgung an der Grundschule Glücksburger Weg in Höhe von 280.000 € und der jährlichen Mietkosten in Höhe von 24.000 €

sowie
2. dem sofortigen Baubeginn zuzustimmen.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten

Aus der Baumaßnahme und deren finanziellen Auswirkungen ergibt sich keine spezifische Gender-Betroffenheit.

Kostentabelle

Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:

Teilfinanzhaushalt 40 - Investitionstätigkeit

Investitionsmaßnahme 21102.901 Grundschulen

Einzahlungen	Auszahlungen
	Erwerb von Finanzvermögensanlagen 7.000,00
	Saldo Investitionstätigkeit -7.000,00

Teilergebnishaushalt 19, 40

Angaben pro Jahr

**Produkt 11118 Gebäudemanagement
 21102 Grundschulen**

Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
	Sach- und Dienstleistungen 318.000,00
	Abschreibungen 700,00
	Zinsen o.ä. (TH 99) 100,00
	Saldo ordentliches Ergebnis -318.800,00

Anmerkung:

Es entstehen Einrichtungskosten in Höhe von insgesamt 21.000 € (7.000 € investiv und 14.000 € konsumtiv) im Teilhaushalt 40. Die Einrichtungskosten sind nachrichtlich in der Kostentabelle enthalten, jedoch nicht Bestandteil dieser Beschlussvorlage.

Sach- u. Dienstleistungen

Einmalig werden 280.000 € für die Module, sowie 14.000 € konsumtive Einrichtungskosten benötigt. Hinzu kommen jährlich 24.000 € für Miete und Versicherung der Raummodule.

Die Raumausweitung führt zu höheren Aufwendungen für Energie und Reinigung, die zurzeit noch nicht näher beziffert werden können.

Abschreibungen

10% von 7.000 € = 700 €

Zinsen

Kalkulatorischer Zinssatz in Höhe von 3% auf die durchschnittlich (zu 50%) gebundene Investitionssumme von 7.000 € = rd. 100 €.

Die jährlich zusätzlich anfallenden Aufwendungen führen durch die interne Leistungsverrechnung/Nutzungsentgelte zu erhöhten Aufwendungen im Produkt 21102 Grundschulen.

Finanzierung

Aus dem Teilergebnishaushalt 19 werden im Produkt 11118 Mittel in Höhe von 304.000 € bereitgestellt. Die Miete der Modulbauten in Höhe von jährlich 24.000 € erfolgt aus dem Ansatz für Mieten und Pachten.

Begründung des Antrages

Schulentwicklung:

Die GS Glücksbürger Weg wird als 2,5-zügige offene Ganztagschule geführt und beschult im Schuljahr 2020/2021 insgesamt 199 Schüler*innen gem. amtlicher Schulstatistik (inklusive Doppelzählung aufgrund sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf) in 10 Klassen. Die derzeitige Prognose zur Einwohner*innenentwicklung im Einzugsbereich der GS Glücksbürger Weg weist eine leicht steigende Anzahl an Schüler*innen auf, so dass der Schulstandort langfristig für die Grundschulversorgung im Stadtbezirk Vahrenwald-List benötigt wird.

Allgemeines

Der Bedarf an Unterrichtsräumen übersteigt aufgrund gesteigerter Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr 2021/2022 das Raumangebot des vorhandenen Schulkomplexes. Der zusätzliche Bedarf soll durch einen Unterrichtsraum in Modulbauweise abgedeckt werden.

Maßnahmenbeschreibung

Die geplante Modulanlage wird eingeschossig in Containerbauweise errichtet. Sie umfasst einen Allgemeinen Unterrichtsraum (AUR) mit Waschbecken und einen Vorflur. Einzelheiten der geplanten baulichen Maßnahmen können den Anlagen 1 bis 3 entnommen werden.

Barrierefreiheit:

Die Modulanlage wird komplett barrierefrei hergestellt. Die Planung wurde mit der Beauftragten für Menschen mit Behinderung der Landeshauptstadt Hannover abgestimmt.

Terminplanung

Die Inbetriebnahme der Anlage soll zum Schuljahresbeginn 2021/2022 erfolgen.

19.1

Hannover / 19.03.2021