Landeshauptstadt Hannover
FB Gebäudemanagement 19. 21

Hannover, den 7. Juni 2019

OBJEKT	Grundschule Grimsehlweg		**Anlage Nr.**	**2**
PROJEKT	Erw. Containeranlage um einen Allg. Unterrichtsraum			
PROJEKTNR.:	K.1919.02015	LAGERBUCHNR.: 025-0042		

Kurzfassung der Kostenberechnung nach DIN 276-1

Kostengruppen		Beträge [€]	Erläuterungen
100	**Grundstück**		
200	**Herrichten und Erschließen**	**9.000**	
	Raumschutz und Altlastenbeseitigung	9.000	
300	**Bauwerk - Baukonstruktion**	**49.000**	
	Gründung	2.000	
	Außenwände	27.000	
	Decken	8.000	
	Dächer	3.000	
	Baukonstruktive Einbauten	5.000	
	sonst. Maßnahmen f. Baukonstruktionen	4.000	
400	**Bauwerk - Technische Anlagen**	**10.000**	
	Starkstromanlagen	7.000	
	Fernmelde- und info.-techn. Anlagen	3.000	
500	**Außenanlagen**	**8.000**	
	Befestigte Flächen	3.000	
	Pflanz- und Saatflächen	5.000	
600	**Ausstattung und Kunstwerke**		
700	**Baunebenkosten**	**18.000**	
	Architekten- und Ingenieursleistg.	14.000	
	Gutachten und Beratung	2.000	
	Allgemeine Baunebenkosten	2.000	
zur Rundung			
Zwischensumme		94.000	
Baukosten-Indexsteigerungen und nicht vorhersehbare Kosten			
pauschal 15 v.H. von	94.000 = 14.100	16.000	
Gesamtsumme		**110.000**	

Die Kostenberechnung basiert auf den derzeitigen Erkenntnissen. Angesichts der aktuellen Preisentwicklung am Baumarkt können Kostenerhöhungen bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme nicht ausgeschlossen werden.

05/2011_19.R

2.26 b