Fortschreibung des Bädersanierungskonzeptes für die Landeshauptstadt Hannover

Legende:	
Beispiel	In Rot dargestellte Projekte sind "NEU" und im ursprünglichen Bäderkonzept nicht enthalten
	Erstellung Raumprogramm (LP 0)
	Planungsphase (LP 1 - 7)
	Hallenbad Bauzeit (LP 8)
	Freibad Bauzeit (LP 8)
	Konsumtive Mittel für die bauliche Unterhaltung
	Bäderneubauten Fössebad und Misburger Bad

	2022				2023				2024				2025				2026			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Stadionbad																				
Instandsetzung Betonbauteile Dachüberstände			LP 1 - 7																	
LP 1 - 7 Planungsphase			0,05		0,03	Bauzeit														
LP 8 Ausführung						0,25														
Umsetzung des 2. + 3. Bauabschnittes	RP	VgV			LP 1 - 3 / HU															
LP 1 - 7 Planungsphase		0,25			1,0															
LP 8 Ausführung																				
Sanierung Beckenkopf Nichtschwimmerbecken (als notwendiger Vorgriff auf den 2. + 3. Bauabschnitt)									LP 4 - 7											
LP 4 - 7 Planungsphase									0,15					Bauzeit						
LP 8 Ausführung														0,50						
Vahrenwalder Bad																				
Sanierung der Dachflächen	LP 1 - 7																			
LP 1 - 7 Planungsphase	0,21				0,05	Bauzeit														
LP 8 Ausführung						1,20														
Erneuerung der Lüftungsanlage	LP 1 - 7																			
LP 1 - 7 Planungsphase	0,10				0,03	Bauzeit														
LP 8 Ausführung						0,60														
Instandsetzung Betonbauteile 1. BA (Beckenköpfe)																				
Instandsetzung Betonbauteile 2. BA (Kellerbereich)	LP 1 - 7																			
LP 1 - 7 Planungsphase	0,13				0,05	Bauzeit 1. BA				Bauzeit 2. BA										
LP 8 Ausführung						0,35				0,25										
Sanierung der WC-, Dusch- und Umkleidebereiche 1. BA (WC-, Duschbereich)																				
Sanierung der WC-, Dusch und Umkleidebereiche 2. BA (Umkleidebereich)					Raumpr.		LP 1 - 7													
LP 1 - 7 Planungsphase							0,07		0,17				0,03	Bauzeit 1. BA				Bauzeit 2. BA		
LP 8 Ausführung														0,6				0,3		
Nord-Ost-Bad																				
Erneuerung Schaltschrank Wasseraufbereitung Vario																				
Erneuerung Schaltschrank Wasseraufbereitung Sauna		LP 1 - 7																		
LP 1 - 7 Planungsphase		0,11			0,04	Bauzeit														
LP 8 Ausführung						0,5														
Sanierung der WC-, Dusch- und Umkleidebereiche 1. BA (WC-, Duschbereich)																				
Sanierung der WC-, Dusch und Umkleidebereiche 2. BA (Umkleidebereich)		Raumpr.		LP 1 - 7																
LP 1 - 7 Planungsphase			0,04		0,2				0,03	Bauzeit 1. BA				Bauzeit 2. BA						
LP 8 Ausführung										0,6				0,3						
Laufende bauliche Unterhaltung (nach Bedarf, konsumtive Mittel)																				
Stöckener Bad																				
Laufende bauliche Unterhaltung (nach Bedarf, konsumtive Mittel)																				
Anderter Bad																				
Laufende bauliche Unterhaltung (nach Bedarf, konsumtive Mittel)																				
Lister Bad																				
Sanierung der Schwimmbecken (Edelstahlauskleidung)					LP 1 - 7															
LP 1 - 7 Planungsphase					0,3				0,15		Bauzeit									
LP 8 Ausführung											0,75		0,75							
Planung einer Traglufthalle (Ersatzschwimmfläche Stadionbad)	Raumpr.		LP 1 -3 / HU																	
LP 1 - 3 Planungsphase			0,075		0,075															
Umsetzung der Restmaßnahmen im Rahmen des ursprünglichen Bäderkonzeptes															Raumpr.		VgV		LP 1 - 2	
LP 1 - 2 Planungsphase (VERSCHOBEN VON III/19 nach III/25)																	0,03		0,05	
Ricklinger Bad																				
Neubau Kasseneingangsbereich und Verwaltungsgebäude					Raumpr.		LP 1 - 7													
LP 1 - 7 Planungsphase							0,1		0,21				0,05		Bauzeit					
LP 8 Ausführung															0,6		0,6			
Sanierung der WC-, Dusch- und Umkleidebereiche 1. BA																				
LP 1 - 7 Planungsphase											0,1		0,21				0,05		Bauzeit	
LP 8 Ausführung																			0,4	
Instandhaltung, Sanierung und Erneuerung der technischen Anlagen																				
(im Rahmen der baulichen Unterhaltung, konsumtive Mittel)																				
Naturbad Hainholz																				
Umbau Filtergebäude zu Umkleideräumen	LP 1 - 7																			
LP 1-7 Planungsphase	0,12				0,03	Bauzeit														
LP 8 Ausführung						0,5														
Umsetzung der Restmaßnahmen im Rahmen des ursprünglichen Bäderkonzeptes												RP	LP 1 - 3				LP 4 - 7			
LP 1-7 Planungsphase													0,12				0,11			
LP 8 Ausführung																				0,5
Kleefelder Bad		Raumpr.		VgV		LP 1 - 2		LP 3	LP 4 - 7											
LP 1-7 Planungsphase (VERSCHOBEN VON III/19 nach II/22)			0,02	0,02		0,1		0,2		0,52		Bauzeit								
LP 8 Ausführung 1. BA Technische Anlagen											0,51		0,49							
LP 8 Ausführung 2. BA Sanierung Schwimmbecken (Denkmalschutz)												0,3	0,3			Bauzeit				
LP 8 Ausführung 3. BA Hochbau																0,8	0,4			
RSV Leinhausen																				
Das Freibad Leinhausen ist im Eigentum des Vereins RSV Hannover von 1926 e.V.																				
Die Sanierung und Instandhaltung der Gebäude und technischen Anlagen																				
erfolgt mit Zuschüssen aus der Sportförderung.																				
Achtung: Große Investitionsmaßnahmen müssen mit Mitteln aus dem Bäderkonzept finanziert werden!																				
Für den dargestellten Zeitraum sind bisher keine "größeren" Maßnahmen angemeldet.																				
Volksbad Limmer																				
Neubau der WC-, Dusch und Umkleidebereiche (Barrierefreiheit)			LP 1 - 7																	
LP 1-7 Planungsphase			0,075		0,075		Bauzeit													
LP 8 Ausführung							0,25		0,25											
Umsetzung der Restmaßnahmen im Rahmen des ursprünglichen Bäderkonzeptes				RP.	LP1-2	LP 3				LP 4-8										
LP 1-7 Planungsphase					0,05		0,13			0,18			Bauzeit							
LP 8 Ausführung 1. BA Hochbau												0,25	0,35							
LP 8 Ausführung 2. Sanierung Schwimmbecken																0,3	0,3			
Sanierung der technischen Anlagen mit Zuschüssen aus der Sportförderung																				
Misburger Bad (Kombibad, Investmemorandum)																				
ÖPP-Verfahren	Bauzeit																			
Ausführungszeitraum																				
Ausgaben im Rahmen des ÖPP-Projektes (Investmemorandum 500+)		0,18				0,46				1,41				1,41				1,41		
Fössebad (Kombibad)																				
Instandhaltung, Sanierung und Erneuerung der technischen Anlagen im "alten" Fössebad																				
ÖPP-Verfahren (Ausschreibung, Teilnahmewettb., Verhandlungsverfahren, Auftrag, Genehmigungsplanung															Bauzeit					
Ausführungszeitraum																				
Ausgaben im Rahmen des ÖPP-Projektes						0,15				0,4				0,27				0,17		
		1,18				**6,345**				**4,82**				**5,67**				**2,91**		
Im ursprünglichen Bäderkonzept geplanter Mittelbedarf für den Zeitraum von 2022 bis 2026		**2,53**				**3,72**				**0,79**				**3,49**				**2,72**		

Ausgaben im Rahmen des Bädersanierungskonzeptes von 2022 bis 2026	**20,925**	**Mio. €**
Im ursprünglichen Bädersanierungskonzept geplanter Mittelbedarf für den Zeitraum 2022 bis 2026	**13,25**	**Mio. €**
Mehrkosten von 2022 bis 2026	**7,675**	**Mio. €**